SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

PRÜFUNGSPROTOKOLL für ESTRICHE

Bauvorhaben: _____

Bauherr/Bauträger: _____ **Tel.:** _____

Bauleitung/Ansprechpartner: _____ **Tel.:** _____

Bindemittel des Estriches: _____

Estrichkonstruktion: schwimmend □ gleitend □ Verbund □

Zu verlegender Belag: _____

Prüfung des Untergrundes laut ÖNORM:

Ist die Oberfläche frei von jeglicher Art von Trennmitteln ja □ nein □

Sind Risse, Schein- bzw. Arbeitsfugen kraftschlüssig verbunden ja □ nein □

Entspricht die Estrichoberflächenfestigkeit den objekt- und belagsspezifischen Anforderungen ja □ nein □

Besitzt die Estrichoberfläche die für den Belag erforderliche Glätte und Saugfähigkeit ja □ nein □

Sind die geforderten Ebenheiten laut Ausschreibung gemäß ÖNORM DIN 18202 vorhanden: _____ ja □ nein □

Ist der Estrich in richtiger Höhenlage zu den Anschlussbelägen eingebaut ja □ nein □

Ragt der Randstreifen ca. 2 bis 3 cm über die Estrichoberfläche heraus ja □ nein □

Ist der Untergrund laut der CM Messung trocken? ja □ nein □

Einwaage: _____ Manometerdruck: _____ Feuchtigkeitswert: _____

Ist die Trennung von anderen Bauteilen gemäß der ÖNORM B 2232 sichergestellt. (Randfugen etc.) ja □ nein □

Sind die raumklimatischen Bedingungen für die Verlegung gegeben ja □ nein □

Raumtemp.: ____ °C Baukörpertemp.:_____ °C Rel. Luftfeuchtigkeit: _____ %

Sind die Räumlichkeiten unterkellert ja □ nein □

Ist eine Bauwerksabdichtung oder Dampfsperre vorhanden ja □ nein □
Wichtig zB. über Einfahrten, Garagen Feuchträumen etc.

Gilt nur bei einer vorhandenen Fußbodenheizung:

Ist ein Protokoll des Koordinationsgespräches vorhanden ja □ nein □

Ist ein Aufheizprotokoll vorhanden ja □ nein □

Sind Messpunkte für eine CM-Messung vorhanden ja □ nein □

Entspricht die Mindestdicke des Estriches der ÖNORM B 2242 Teil 1-7 (bzw. der ÖNORM 2232, Tabelle A-2) ja □ nein □

Wurden die max. Feldergrößen lt. der ÖNORM B 2242 Teil 1-7 Eingehalten (je nach Estrichart zw. 40 und 80m²) ja □ nein □

Copyright by ARDEX BAUSTOFF GmbH.
05.2011/Smrcka

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Die Belags- bzw. Parkettverlegung ist möglich **ja □ nein □**

Bemerkungen: _____

_____

_____

Raumskizze - Maße - Prüfstelle

Datum : _____

_____	_____	_____
Bauherr/Bauträger	Architekt/Bauleiter	Auftragnehmer/Prüfer

Copyright by ARDEX BAUSTOFF GmbH.
05.2011/Smrcka